

Controlelijst 17:

Machines – Opsluitbank

Datum beoordeling:				
Lokaal:				
Gecheckt door:				
Arbo knelpunten Machines - Opsluitbank	ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Kan elke cilinder in- of uitgeschakeld worden?			
2	Zijn de lucht en hydraulische slangen zodanig geordend dat er geen gevaar voor beknelling ontstaat?			
3	Hebben de hydraulische en lucht cilinders geen speling?			
4	Is er geen lekkage van het hydraulisch systeem?			
5	Is er een slangbreuk beveiliging aanwezig?			
6	Beschikken de hydraulische cilinders over een overdruk ventiel?			
7	Is de bevestigingsplaat van min. 10 mm dik staal?			

