



Controlelijst Machines – Freesmachine

Datum beoordeling:					
Lokaal:					
Gecheckt door:					
Arbo knelpunten Machines – Freesmachine		ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Is de freesbank trillingvrij en stabiel op de grond bevestigd?				
2	Is op de freesbank een opvangbak voor de spanen aanwezig?				
3	Is er een afscherming om de draaiende delen aangebracht				
4	Indien de afscherming om de draaiende delen weg te draaien is, is de afscherming dan voorzien van een veiligheidsschakelaar?				
5	Zijn de beschermkappen stevig uitgevoerd?				
6	Beschikt de machine over de goede elektrische beveiliging?				
7	Zijn alle bewegende delen spelingvrij?				
8	Is op de diverse spindels de nonius goed afleesbaar?				
9	Is er een insteltabel voor de in te stellen freessnelheid aanwezig?				
10	Is de machineklem op het bed op de juiste wijze te monteren?				
11	Zijn de juiste hulpgereedschappen aanwezig?				
12	Is het hulpgereedschap op deugdelijke wijze opgesteld?				

zie volgende pagina



13	Indien een koelunit aanwezig is, is deze voorzien van de juiste hoeveelheid en de juiste koelvloeistof?				
14	Is er een noodknop aanwezig?				
15	Is de machine voorzien van een nulspanning schakelaar?				