

Checklist Opsluitbank

Datum beoordeling:					
Lokaal:					
Gecheckt door:					
Arbo knelpunten - Opsluitbank		ja	nee	nvt	Opmerkingen
1	Kan elke cilinder in- of uitgeschakeld worden?				
2	Zijn de lucht en hydraulische slangen zodanig geordend dat er <i>geen</i> gevaar voor beknelling ontstaat?				
3	Hebben de hydraulische en lucht cilinders <i>geen</i> speling?				
4	Is er <i>geen</i> lekkage van het hydraulisch systeem?				
5	Is er een slangbreuk beveiliging aanwezig?				
6	Beschikken de hydraulische cilinders over een overdruk ventiel?				
7	Is de bevestigingsplaat van min. 10 mm dik staal?				