

## Controlelijst - Soldeertafel

<b>Datum beoordeling:</b>					
<b>Lokaal:</b>					
<b>Gecheckt door:</b>					
<b>Arbo knelpunten - Soldeertafel</b>		<b>ja</b>	<b>nee</b>	<b>nvt</b>	<b>Opmerkingen</b>
<b>1</b>	Is de soldeertafel voldoende stabiel opgesteld (indien nodig verankeren aan de vloer)?				
<b>2</b>	Is er een afzuiginstallatie boven de soldeertafel?				
<b>3</b>	Is de ondergrond waarop gesoldeerd wordt van isolerend onbrandbaar materiaal?				
<b>4</b>	Zijn er soldeerboutsteunen?				
<b>5</b>	Wordt er uitleg gegeven over het gebruik van verschillende soorten soldeerbouten?				
<b>6</b>	Zijn de soldeerbouten in goede staat?				
<b>7</b>	Zijn de contactdozen zo gesitueerd dat de snoeren zo min mogelijk over de tafel liggen?				
<b>8</b>	Is de elektragroep waarop de soldeerbouten aangesloten zijn beveiligd?				